PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 19 J0 00 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Período: Enero-Junio 2019

Clave Proyecto de Inversión	Denominación del Proyecto de Inversión	Avance Físico %	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
			Aprobado	Programado	Ejercido	
Sin clave	Ampliación de Juzgado de Ejecución de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Oriente, segundo nivel 1,115 metros cuadrados (cuarta etapa)	0%	13,444,771.00	6,722,388.00	0.00	Proyecto: "Ampliación de Juzgados de Ejecucion de Sanciones en el Reclusorio Preventivo Oriente, en el segundo nivel del edificio, 1,115 metros cuadrados (cuarta etapa)", autorizado el financiamiento por el CIFASPDF, por 12.5 millones de pesos, de los cuales 10.0 millones de pesos corresponden al FASP, Con dicha obra se albergarán 6 juzgados, 4 salas de audiencia, paseo de reos, 1 Unidad de Gestión, áreas comunes y circulación; trabajos correspondientes a estructura y albañilería.
						No se ejercieron recursos del FASP y de la Aportación local, debido a que hasta el 10 de junio del 2019, se comunicó mediante oficio No. DGPC/DCSP/353/06-19, la Opinión Favorable al Expediente Técnico 2019.
						Los montos referidos en este formato, difieren de lo aprobado por el CIFASPDF, situación que se hizo del conocimiento mediante oficio No. OM/0062/2019, sin que a la fecha se haya tenido respuesta alguna.
TOTAL TSJCDMX			13,444,771.00	6,722,388.00	0.00	